



Környezetvédelmi  
és Vízügyi  
Minisztérium

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERE

PT/327-331 (2008)

Fülöp István úrnak,  
országgyűlési képviselő

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség  
Képviselőcsoportja

Képviselői Irodaház  
Budapest,  
Széchenyi rkp. 19.  
1054

Érkezett: 2008 DEC 09

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Hogyan áll a 2007 és 2008-as időszakra tervezett, hulladékkezelésével kapcsolatos nagyprojektek-1-2-3-4-5.?” című, az Országgyűlés Házszabálya 91. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint K/6905., K/6906., K/6907., K/6908. és a K/3909. számon hoztam intézett írásbeli választ igénylő kérdéseire a következő választ adom.

A KEOP keretében 2007-2008 között megvalósítandó környezetvédelmi fejlesztések közül a hulladék kezelésével kapcsolatos – az írásbeli kérdésekben szereplő – nagyprojektek helyzetéről a benyújtott kérdések sorrendjében a következőkről tájékoztatom:

1.) A „**Mecsek – Dráva Hulladékkezelő Rendszer**” tárgyú, uniós támogatásra számot tartó előkészítő projekt (NFH – ENV - 18/2005) 2008. év elején benyújtásra került a KEOP pályázati rendszerébe (2. forduló pályázatra). A 2007-2008-as akciótervnek megfelelően az előkészítő projekt két részre vált: *hulladékgazdálkodási* valamint *rekultivációs* konstrukcióra.

2008. február 4-én benyújtásra került a „**Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése**” című pályázat, majd 2008. február 24-én a „**Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Rekultiváció**” című pályázat is.

A „**Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése**” című pályázat csökkentett költségvetés mellett részesült pozitív támogatói döntésben 2008. augusztus 8-án. Ezen konstrukció támogatási szerződéskötésére 2008. október 16-án Pécsett került sor. A KEOP-1.1.1 keretében pályázatot nyert projekt 313 települést foglal magába, mely 426 022 fő lakost érint.

*A projekt költségvetése (nettó összegekben):*

A projekt összköltsége: 18,43 Mrd Ft,

(A támogatási arány 70 % hazai és uniós támogatás + 30 % önerő.),

Az uniós támogatás: 10,97 Mrd Ft,

A hazai támogatás: 1,94 Mrd Ft.

Brüsszelben 2008. október 15-én fogadták be a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztését célzó nagyprojekt pályázatot, melynek jóváhagyása még folyamatban van.

A kivitelezések várhatóan 2009. tavaszán kezdődnek meg, míg a projekt tervezett befejezése a jelen állapot tükrében 2011. novemberére datálható.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (KEOP-2.3.0.) „**A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése**” című konstrukcióra benyújtott pályázata 2008. február 25-án érkezett be a Közreműködő Szervezethez.

A befogadást (2008. április 7.) követően a pályázat tartalmi értékelésre került. Az értékelők által javasolt tisztázó kérdések megválaszolását követően az egyik tartalmi értékelő végleges értékelését minőségi és mennyiségi hiányosságok miatt a KSZ nem fogadta el. Ezért a pályázat értékelésére más értékelőket kellett felkérni. 2008. május 23-án az újraértékelés során a pályázatot átdolgozásra javasolták. Az átdolgozott pályázat július 31-én érkezett be a Közreműködő Szervezethez. Az augusztus 28-i Bíráló Bizottsági ülést követően szeptember 8-ára megválaszolt tisztázó kérdések alapján, szeptember 10-én a Bizottság a pályázatot elutasította. A Kedvezményezett az elutasítást követően panaszlevéllel fordult az Irányító Hatósághoz, melynek következtében egy újabb – egységköltésekre vonatkozó független szakértői vizsgálattal kiegészített – Bíráló Bizottsági ülést tűztek ki 2008. november 21-re. December 5-én, pénteken megküldésre került a Kedvezményezettnek a támogató levél.

A kivitelezés várhatóan 2009 első félévében megindul.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 2011. június 15.

A Mecsek-Dráva Társulás 313 tag-önkormányzatából összesen 90 településen kerül bezárássra, illetve rekultiválásra települési szilárdhulladék-lerakó. A 90 lerakóból 59-et egy ütemű rekultivációval, 6-ot két ütemű rekultivációval, és 25-öt felszámolással kívánnak rendezni.

Várható teljes beruházási költség (bruttó): 8,64 Mrd Ft

A támogatási intenzitás (igényelt támogatás összege / projekt összköltsége): 100%

2.) A „**Győr – Mosonmagyaróvár – Sopron hulladékgazdálkodási**” projekt előkészítési támogatásban részesült, mint kiemelt (a 1067/2005. (VI. 30.) kormányhatározatban szereplő) projekt. A projekt 3 részre vált szét, a 3 város és térsége külön pályázik. A későbbiek során a KEOP pályázati követelményeinek megfelelően *hulladékgazdálkodási és rekultivációs* részre váltak szét. Mint kiemelt jelentőségű projekt, egy ún. „átvilágítás” után a projekt közvetlenül a második fordulóra pályázhat. Ez az „átvilágítás” megfelel az Ön által is említett brüsszeli véleményezésnek, melynek során egy szakértői csoport vizsgálja meg a projektet.

Az átvilágításra 2007 végén került sor.

A részletes megvalósítási tanulmány mind a hulladékgazdálkodási, mind a rekultivációs pályázat esetében december közepéig érkezik be a Fejlesztési Igazgatóságra minőségbiztosítás céljából. A pályázat beadása várhatóan 2009. március.

**A Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Projekt** esetében 2007. december 20-án benyújtásra került a (KEOP-1.1.1) „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” című pályázata.

Ezen belül a Győr-Sashegy területen létesülő Regionális komplex hulladékkezelő központ és lerakó (Építés I.), tender felhívása 2008. március 27-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beérkezett ajánlatok bontására 2008. május 15-én, 11-kor került sor, azóta az ajánlatok értékelése is lezajlott. Az eredményhirdetés 2008. június 10-én volt, a vállalkozói szerződés ünnepélyes aláírására 2008. június 18-án került sor.

A projekt támogatásáról a Kormány augusztus 13-án hozott határozatot. 2008. október 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés, mellyel párhuzamosan benyújtásra került a pályázat az Európai Unióhoz, ahonnan 2008. október 15-én érkezett meg a hivatalos befogadó nyilatkozat. 2008. november 18-án pedig megkaptuk a pályázat elbírálásához szükséges kérdéseiket, melynek kiküldési határideje 2008. december 17. Az Építés II tender (átrakók, hulladékudvarok, szigetek) és az Eszköz I. és II. ütem tendereinek minőségbiztosításai lezárultak, megjelenésük 2008. decemberének első felében várható.

Projekt összköltsége: 9,5 Mrd Ft.

Projekt kezdete: 2008. július 1., várható befejezése: 2010. március 31.

**A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén, a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja** (KEOP-2.3.0/2F-2008-0004) jelenleg értékelés alatt áll. A II. forduló pályázat 2008. december 18-án kerül a Bíráló Bizottság elé.

Teljes tervezett költségvetés: kb. 5,8 Mrd Ft.

A támogatás 100 %-os (85 % unios, 15% Közp. Költségvetés)

Projekt befejezése: 2011. június 30.

Érintett települések száma: 112 db

Érintett lakosok száma: 260 ezer fő

Az Európai Unió részére nem küldjük meg, mert a projekt értéke nem éri el a nagyprojekt értékhatárt. Kiviteli tenderek megjelenése várhatóan 2009. II. negyedéve.

**3.) A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Projekt** esetében a pályázat előkészítése befejezés előtt áll. Az engedélyezés minden eleme (vízjogi, környezetvédelmi, építési) befejezett.

A kedvezményezett jelenleg a 30%-os önerő előteremtésére keres megoldásokat.

Teljes tervezett költségvetés: kb. 5,6 Mrd Ft

A támogatás 70 %-os (85% uniós, 15% Közp. Költségvetés)

Projekt tervezett benyújtása II. fordulóra: 2009. március  
Bizottsági benyújtás: Nem nagyprojekt  
Projekt befejezése: 011. IV. negyedéve  
Érintett települések száma: 45  
Érintett lakosság száma: 108 ezer fő

**Sopron és Térsége Rekultivációs Projekt (Nem nagyprojekt)  
(KEOP-2.3.0/2F-2008-0006)**

A projekt fő elemei:

Teljes tervezett költségvetés: kb. 3,2 Mrd Ft  
A támogatás 100%-os (85% uniós, 15% Közp. Költségvetés)

Projekt benyújtása II. fordulóra: 2008. október 4.  
Bizottsági benyújtás: nem nagyprojekt  
Projekt befejezése: 2011. IV. negyedéve  
Érintett települések száma: 45  
Érintett lakosság száma: 108 ezer fő  
Kiviteli tenderek megjelenése várhatóan 2009 II. negyedéve.

5.) A **Mosonmagyaróvár Nagytérség Hulladékgazdálkodási Projekt** esetében a hulladékgazdálkodási beruházás tervezett értéke 5,8 Mrd Ft, melyből a támogatás értéke előreláthatólag 4 Mrd Ft. A pontos érték a költség-haszon elemzés alapján derül ki.

A pályázat jóváhagyásáról és a Brüsszelbe való kiküldéséről a Kormánynak is határozatot kell hoznia. A Kormány jóváhagyása után kerül megkötésre a (feltételes) Támogatási Szerződés. Ezzel párhuzamosan a pályázati anyag brüsszeli értékelésre kerül, melynek időigénye 3-6 hónap, és melynek a végén megszületik a Bizottsági Határozat a projekt támogatásáról. Eközben a közbeszerzési eljárásokat feltételesen el lehet indítani, de a kivitelezés csak a Bizottsági Határozat megszületése után kezdődhet el.

A projekt várható befejezése 2012. december 31.

A **Mosonmagyaróvár Nagytérség Rekultivációs Projekt** esetében rekultivációs projekt tervezett értéke 3 Mrd Ft, mely teljes egészében támogatott. A rekultiváció projekt „kisprojekt” lesz, ezért nem szükséges a brüsszeli értékelés. Így a pozitív döntés után a Támogatási Szerződést azonnal meg lehet kötni, és lehet indítani a közbeszerzési eljárásokat.

A projekt várható befejezése: 2012. december 31.

4.) A **Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Projekt** esetében 2006. szeptember 19-én 168 település részvételével megalakult a **Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**, amely projekt előkészítési munkáinak támogatására 190 millió forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült. Mindez magában foglalta a rekultivációs részprojekt

előkészítését is. A szerződés keretében a kiviteli tervek elkészülnek az engedélyezési tervek alapján.

Prognosztizált lakos szám: 680 ezer fő (2028-ban)

Érintett települések: 168 db

Kezelt hulladék mennyisége: 360 ezer tonna (2028-ban)

A hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó pályázat nem került még beadásra a KEOP 2. fordulójába, így nem történt brüsszeli véleményeztetés és jóváhagyás. A pályázat tervezett beadása: 2009. február 1., a tervezett befejezése: 2012. augusztus 31. Mivel a projekt előkészítési fázisban van, a megvalósítás költségei becsült értékek: 32 277 millió forint.

### **A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer hulladéklerakók rekultivációja (KEOP-2.3.0./2F-2008-0002)**

Az érintett önkormányzatok száma: 80 (83 db lerakó).

A projekterületen élő lakosok száma kb. 435 ezer fő.

Az ivóvízbázisokat használó projekterületen kívüli lakosok száma további mintegy 70 ezer fő.

Az idegenforgalom által érintettek száma további 300 ezer fő.

A projekt összköltsége 7,7 Mrd Ft.

Mivel a projekt nem jövedelemtermelő, a támogatási arányt a releváns operatív program, illetve az ahhoz kapcsolódó akciótervek határozzák meg. Ezek alapján a teljes támogatás mértéke 100 %, melyből az uniós támogatási arány 85%.

A projekt kezdete: 2008. október 1., a befejezés várható dátuma: 2012. március 31.


A Támogatási Szerződés KEOP-2.3.0./2F-2008-0002 azonosítási számon 2008. június 30-án aláírásra került.

Az Európai Bizottság a projektet 2008. október 7-én befogadta. Mindezt követően a Bizottság 2008. november 11-én megküldte a kérdéssorát a projekttel kapcsolatban, melyre a válaszokat december 11-ig kell eljuttatnunk.

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó, és 2008. szeptember 26-án megtörtént a szerződéskötés. A tájékoztatási kötelezettségek ellátására vonatkozó ajánlati felhívás közzététele megtörtént. A mérnöki szolgáltatások ellátására vonatkozó közbeszerzési dokumentumok minőségbiztosítása megtörtént november első felében, a KSZ általi jóváhagyása folyamatban van. Az építésre vonatkozó tenderdokumentációk minőségbiztosítása jelenleg folyik.

Budapest, 2008. december "03".

Üdvözlettel



Szabó Imre